

## DIGUE DU RHÔNE - APROZ

Maître d'œuvre : Service des routes, transports et cours d'eau  
Service de protection contre les crues du Rhône  
Rue des Creusets 5  
1950 Sion

Contact : Nicolas Dayer  
Tél. : 079/321.42.13

Direction des travaux :

Bureau d'ingénieurs  
SD Ingénierie  
Rue de Lausanne 15  
1950 Sion



Décriptif de l'ouvrage :

Renforcement de la digue du Rhône sur 2000 m, par la mise en place d'un rideau étanche en soil-mixing, réhaussement de la digue, mise en place d'un filtre en pied de digue et réalisation d'un projet routier



Organisation du chantier

Personnel technique

Chef de chantier : Miguel Roh  
Contremaître : Yann Rapin

Effectif engagé : 3 à 7 personnes

Montant des travaux : CHF 3'940'588.-

Durée des travaux : 13 mois

Année(s) d'exécution : 2017-2018

Date début : Janvier 2017

Fin travaux : Printemps 2018



Quantités principales :

Soil-mixing	18 000 m <sup>2</sup>
Terrassement	12 000 m <sup>3</sup>
Graves	12 000 m <sup>3</sup>
Enrochements	1 000 to

Béton bitumineux	6 300 to
Béton coulé sur place	540m <sup>3</sup>
Conduite souterraine	500 m